

*Муниципальное унитарное предприятие «Комхоз» муниципального
образования Баевский район Алтайского края*

МУП «Комхоз»

П Р И К А З

11 апреля 2025 год

№ 12

с. Баево

*О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
сезону 2025-2026 гг.*

В целях устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства района, обеспечения их энергетическими и материальными ресурсами, своевременной подготовки к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить План ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей МУП «Комхоз» в ремонтную кампанию 2025 г. (приложение № 1).
2. Определить срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период - 15 сентября 2025 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.В. Андрейченко



План ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей МУП "Комхоз" в ремонтную кампанию 2025 г.

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника тепловой энергии	Тепловые сети	Виды работ	Планируемые сроки		Продол жительн ость выполне ния работ, дн.	Отчет о выполнении
					начало работ	окончание работ		
1. Текущий ремонт источников тепловой энергии и испытания тепловых сетей на прочность и плотность.								
1. Котельные МУП "Комхоз"								
1	Котельная № 1	с. Баево, ул. Ленина, 57а	2Ду 100-300 мм, протяженностью 1085,2 м. (в двухтрубном исчислении)	1. Подготовка оборудования котельной (промывка, гидравлические испытания) 2. Гидравлические испытаний на прочность и плотность тепловых сетей. 3. Текущий ремонт оборудования котельной.	19.05.2025	31.05.2025	13	
2	Котельная № 2	с. Баево, ул. Советская, 2	2Ду 70 мм, протяженностью 99 м. (в двухтрубном исчислении)	1. Подготовка оборудования котельной (промывка, гидравлические испытания) 2. Гидравлические испытаний на прочность и плотность тепловых сетей. 3. Текущий ремонт оборудования котельной.	19.05.2025	24.05.2025	6	
3	Котельная № 3	с. Баево, ул. Больничная, 22а	2Ду 219 мм, протяженностью 164 м. (в двухтрубном исчислении)	1. Подготовка оборудования котельной (промывка, гидравлические испытания) 2. Гидравлические испытаний на прочность и плотность тепловых сетей. 3. Текущий ремонт оборудования котельной.	19.05.2025	01.06.2025	14	
4	Котельная № 4	с. Баево, ул. Ленина, 62	-	1. Подготовка оборудования котельной (промывка, гидравлические испытания) 2. Текущий ремонт оборудования котельной	14.07.2025	27.07.2025	14	
5	Котельная № 7	с. Баево, ул. Ленина, 45	2Ду 70-80 мм, протяженностью 217,6 м. (в двухтрубном исполнении)	1. Подготовка оборудования котельной (промывка, гидравлические испытания) 2. Гидравлические испытаний на прочность и плотность тепловых сетей. 3. Текущий ремонт оборудования котельной.	14.07.2025	27.07.2025	14	
6	Котельная № 8	с. Баево, ул. Мира, 21	2Ду 50 мм, протяженностью 31,15 м. (в двухтрубном исчислении)	1. Подготовка оборудования котельной (промывка, гидравлические испытания) 2. Гидравлические испытаний на прочность и плотность тепловых сетей. 3. Капитальный ремонт оборудования котельной (установка приборов учета тепловой энергии). 4. Текущий ремонт оборудования котельной.	30.06.2025	13.07.2025	14	
3. Капитальный ремонт оборудования котельных								
1	Котельная № 1	с. Баево, ул. Ленина, 57а	-	Замена циркуляционного насоса	02.06.2025	30.06.2025	29	
2	Котельная № 2	с. Баево, ул. Советская, 2	-	Замена водогрейного котла КвР-0,8	02.09.2025	30.09.2025	29	
3	Котельная № 3	с. Баево, ул. Больничная, 22а	-	Замена циркуляционного насоса	02.06.2025	30.06.2025	29	
4	Котельная № 4	с. Баево, ул. Ленина, 62	-	Замена дымовой трубы	02.07.2025	30.07.2025	29	
3. Текущий ремонт								
1	Котельная № 3	с. Баево, ул. Больничная, 22а	-	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной до ЦРБ	15.06.2025	24.08.2025	71	

Примечание: в зависимости от даты окончания отопительного периода возможно изменение сроков проведения испытаний и ремонтов оборудования тепловых сетей

Начальник участка теплоснабжения МУП "Комхоз"

С. Ю. Ратушин